

Nazwa Beneficjenta: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia
 Numer NIP Beneficjenta: 712 015 74 75

Harmonogram realizacji projektu

Lp.	Zakres	Początek	Koniec
I	Roboty przygotowawcze	02.01.2025.	wrzesień 2027 r.
1	Uzyskanie pozwolenia na budowę	27.01.2025.	02.04.2025
II	Rozpoczęcie prac budowlanych	lutą 2026 r.	n.d.
2	Roboty wyburzeniowe	lutą 2026 r.	kwiecień 2026 r.
3	Roboty konstrukcyjne części dobudowywanej	lutą 2026 r.	sierpień 2026 r.
4	Roboty konstrukcyjne części istniejącej	lutą 2026 r.	październik 2026 r.
5	Dach	październik 2026 r.	grudzień 2026 r.
6	Roboty architektoniczne	grudzień 2026 r.	lutą 2027 r.
7	Roboty wykończeniowe	lutą 2027 r.	lipiec 2027 r.
8	Zagospodarowanie terenu	lutą 2027 r.	maj 2027 r.
9	Wyposażenie	lipiec 2027 r.	wrzesień 2027 r.
10	Branża sanitarna	październik 2026 r.	lipiec 2027 r.
11	Branża elektryczna	październik 2026 r.	lipiec 2027 r.
III	Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	n.d.	wrzesień 2027 r.
IV	Data zmiany sposobu użytkowania obiektu	n.d.	wrzesień 2027 r.

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy

dokument podpisano elektronicznie

Tadeusz Pajurek - prezes
 Arkadiusz Sadowski - skarbnik